

国家水土保持重点建设工程
陕西省铜川市宜君县五里镇河项目区河口小流域
2016 年度检查验收意见

根据《国家水土保持重点建设工程管理办法》和《陕西省国家水土保持重点建设工程验收办法（试行）》的要求，2018年7月25日，市水务局抽调有关工程、技术等人员组成验收组，对2016年度国家水土保持重点建设工程铜川市宜君县五里镇河项目区河口小流域综合治理工程进行了市级验收。验收组抽查了五里镇河项目区河口小流域的23个图斑，抽查面积257.18hm²，占当年实施总面积的32.1%。其中：基本农田图斑4个，水土保持林图斑8个，经果林图斑3个，封禁治理图斑8个，小型水利水保工程3处。在外业抽查的同时，验收组审核了项目资金管理、内业资料管理，听取了工作汇报，经验收组充分讨论评议，形成如下验收意见：

一、计划任务完成情况

项目计划治理水土流失面积7.92km²，其中：基本农田63.13hm²，水土保持林288.35hm²，经果林50.02hm²，封禁治理390.44hm²，新修谷坊3座，排灌沟渠1.86km，沟头防护1.35km，植物护埂8.42km，生产道路1.86km，计划投资396万元。验收组在

县级自查验收的基础上，经过外业抽查核实，认为该县年度自查验收工作组织有序，验收方法正确，自查结果与实际基本相符，完成了国家下达的建设任务。2016 年度共完成治理水土流失面积 8.02km²，其中：梯田工程 64.36 hm²，水保林 289.95hm²，经济林 57.8hm²，实施封育治理 390.44hm²，谷坊 3 座，生产道路 1.9km，道路排水沟 0.9km，行道树 1.26km，植物护埂 8.42km，沟头防护 1.35km，新增 DN300 钢筋混凝土排水管 54m，C15 混凝土 U 型渠 1100m，简介牌一座，宣传碑 12 个。县审计局对该项目进行竣工审计，并以君审报[2017]106 号文件下发审计报告，审定工程完成总投资 389.22 万元。

二、总体评价

铜川市宜君县五里镇河项目区河口小流域措施布局合理，各项措施符合设计要求，达到验收标准。项目实施坚持因地制宜，综合治理，各项措施总体质量良好。

项目建设领导重视，组织机构健全，人员责任落实，组织协调得力，确保工程进展顺利。项目管理推行了项目法人制、招标投标制、监理制、合同制等；前期工作扎实，技术指导到位，认真开展自查验收，落实管护责任，各项管理资料基本齐全并整理规范。

项目财务管理实行了县级财政报账制，建立了项目专账，项目资金能够独立核算，资金使用基本合理规范，并进行了审计。

三、验收结论

根据外业抽查、内业审核及县级自查验收结果，验收组经过认真评议，同意通过市级年度验收。同时，验收组提出如下建议：加强项目后期管理、落实管护责任，确保项目发挥应有效益。

组长：杨国平

副组长：小何名

2018年7月25日

国家水土保持重点建设工程

陕西省铜川市宜君县五里镇河项目区

2016 年河口小流域竣工验收组人员名单

	姓 名	单 位	职务/职称	签 名
组长	杨臣平	铜川市水务局	副局长	杨臣平
副组长	水万宏	铜川市水务局	副调研员	水万宏
成员	姚 健	铜川市水保站	站 长	姚 健
	王 乐	铜川市水务局 建管科	科 长	王 乐
	高洪涛	铜川市水保站	副站长	高洪涛

表1

国家水土保持重点建设工程（2013-2017年）

宜君县2016年建设过程信息表

宜君县五里镇河项目区河口小流域

2016年

计划下达	省计划下达文件号		陕水规计发【2014】274号	发文时间		2015.6.29
	市计划下达文件号		铜水发【2016】73号	发文时间		2016.4.28
	计划下达总任务		7.92km ²	计划下达总投资		396万元
招投标	招标批准单位		铜川市水务局	批准时间		2016.5.25
	开标时间		2016.6.28	中标单位		一标：陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 二标：杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司
工程施工	施工合同签订时间		2016.7.29	开工时间		2016.10.15
	监理单位		陕西山河建设项目管理有限公司	监测单位		铜川市水土保持监测站
	监理单位监理时段		2016.5.30—工程竣工	监测单位监测时段		2016.10—2017.4
资金支付	总资金额		396万元	实际到位		396万元
	决算额		389.22万元	实际支付		304.05万元
	审计单位		宜君县审计局	审计文号		君审报【2017】106号
资金到位	省级下达计划	中央财政	277万元	实际到位	中央财政	277万元
		省级财政	79万元		省级财政	79万元
		市级财政	40万元		市级财政	40万元
		县级财政			县级财政	
		群众自筹			群众自筹	

填报人： 张晓龙

审核人： 和振海

表2

国家水土保持重点建设工程（2013-2017年）

宜君县2016年建设任务完成情况

宜君县五里镇河项目区河口小流域

2016 年

		治理面积 (km ²)	梯田建设 (hm ²)	水保林 (hm ²)		经济林 (hm ²)	水土保持 种草 (hm ²)	封禁治理 (hm ²)					生产道路 (km)	小型水利水保工程				
				乔	灌			面积 (hm ²)	网围栏 (km)	补植 (万株)	管护人员 (人)	标志碑 (个)		谷坊 (座)	沟头防护 (km)	蓄水池窖	植物护埂 (km)	提灌工程
河口小流域	计划	7.92	63.13	288.35		50.02		390.44	0.21	2.95			1.86	3	1.35		8.42	
	完成	8.02	64.36	289.95		57.80		390.44	0.21	2.95			1.90	3	1		8.42	
	完成占计划	101.3	101.9	100.6		115.6		100.0	100.0	100.0			102.2	100.0	100.0		100.0	

宜君县2016年国家水土保持重点建设工程投资完成情况统计表

类 别		完成投资（万元）							时间
		合 计	中央投资	省级配套				群众投资	
				小计	省	市	县		
河口小流域	计 划	396	277	119	79	40			2016. 4. 28
	实际到位	396	277	119	79	40	0	0	
	累计支付	304. 05	277	27. 05	27. 05	0	0	0	2017. 5. 3
	最终决算	389. 22	审计报告核定价						2017. 12. 13
	占计划(%)	98. 29							

宜君县2016年国家水土保持重点建设工程河口小流域检查图斑、工程汇总表

措施 内容	合计	基本农 田	水土保持 林	经果林	种草	封禁治 理	谷坊	沙棘柔性 坝	水窖	沟头防护	植物护埂	生产道路
抽查图斑 (或工程) 个数	23	4	8	3		8						
抽查数量 (hm ² 或座、处)	257.18	29.63	91.2	17.95		118.4	1			0.4		0.57
抽查面积占当年 实施数 (%)	32.1	46	31.5	31.1		30.3	33.3			29.6		30
实施效果	合格	合格	合格	合格		合格	合格			合格		合格

每个小流域项目各项措施面积抽验比例不低于年度计划任务的20%。其中：坡改梯抽验比例40%以上，经果林、水保林抽验比例30%以上。小型水利水保工程的抽验数量应达到年度计划任务的50%以上。

国家水土保持重点建设工程2016年度检查项目登记表

宜君县河口小流域

措施类别	图斑号	图斑面积/个数	完成数量（面积、个数）	实施效果
基本农田	90	5.31hm ²	5.31hm ²	合格
	91	7.5hm ²	7.5hm ²	合格
	92	11.064hm ²	11.064hm ²	合格
	93	5.76hm ²	5.76hm ²	合格
水保林	25	10.46hm ²	10.46hm ²	合格
	26	16.4hm ²	16.4hm ²	合格
	27	8.27hm ²	8.27hm ²	合格
	35	2.95hm ²	2.95hm ²	合格
	36	9.1hm ²	9.1hm ²	合格
	37	11.53hm ²	11.53hm ²	合格
	41	10.87hm ²	10.87hm ²	合格
	42	21.62hm ²	21.62hm ²	合格
经济林	1	10.46hm ²	10.46hm ²	合格
	2	4.23hm ²	4.23hm ²	合格
	3	3.26hm ²	3.26hm ²	合格
封禁治理	49	16.56hm ²	16.56hm ²	合格
	50	19.36hm ²	19.36hm ²	合格
	72	14.97hm ²	14.97hm ²	合格
	73	20.77hm ²	20.77hm ²	合格
	85	12hm ²	12hm ²	合格
	94	12.52hm ²	12.52hm ²	合格
	95	13.48hm ²	13.48hm ²	合格
	162	8.74hm ³	8.74hm ³	合格
谷坊		1座	1座	合格
沟头防护		0.4km	0.4km	合格
生产道路		0.57km	0.57km	合格